

FAZNOST GRADNJE

Investitor predvideva fazno izgradnjo objektov. Predvidene so 3 faze izgradnje, pri čemer I. faza predstavlja funkcionalno zaključeno celoto, II. in III. faza pa njeno nadgradnjo. Po vsaki izmed zaključenih faz je zagotovljena funkcionalnost zgrajenih objektov.

I.faza obsega naslednja dela:

- izgradnja protipoplavnega zidu na odseku med točkama 1 in 32 brez montaže lamel mobilne stene
- izgradnja meteornega kanala MK1
- izgradnja meteornega kanala MK3
- izgradnja izpustov iz črpališča

II.faza obsega naslednja dela:

- izgradnja črpališča zalednih voda
- izgradnja električnega priključka črpališča
- izgradnja meteornega kanala MK2
- dobava in montaža lamel mobilne stene za protipoplavni zid iz faze I

III.faza obsega naslednja dela:

- izgradnja protipoplavnega zidu na odseku med točkama 33 in 54
- dobava in montaža lamel mobilne stene za protipoplavni zid iz faze III