

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | Vir financ. | Sprejeta vrednost projekta | Veljavna vrednost projekta | *Datum začetka financ. | *Datum konca financ. | Realizacija preteklih let | Sprejeti plan 2021 | Veljavni plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (12/11) | % realiz. vredn. projekta (12+9)/6 | % sprem. vredn. projekta (6/5) |
|----|---------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | OB039-19-0019 | Oprema - občinski svet | PV-LS | 13.000,00 | 8.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 1.558,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 264,67 | 4,81 | 22,78 | -38,46 |
| 10 | OB039-21-0026 | Oprema - svetniške skupine | PV-LS | 2.000,00 | 2.000,00 | 22.06.2021 | 31.12.2024 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 127,98 | 25,60 | 6,40 | 0,00 |
| 40 | OB039-17-0022 | Inv. v prostore in opremo, potrebne za delovanje občinske upr. | PV-LS | 274.000,00 | 274.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 145.597,37 | 82.700,00 | 37.100,00 | 25.050,24 | 67,52 | 62,28 | 0,00 |
| 40 | OB039-21-0019 | Investicije v gasilske objekte in nakup opreme | PV-TDP | 320.000,00 | 320.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 9,38 | 0,00 |
| 40 | OB039-21-0019 | Investicije v gasilske objekte in nakup opreme | PV-LS | 320.000,00 | 320.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 40,63 | 0,00 |
| 40 | OB039-21-0033 | Nakup opreme za potrebe CZ | PV-LS | | 15.867,44 | 19.11.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 15.871,00 | 11.268,55 | 71,00 | 71,02 | 0,00 |
| 41 | OB039-17-0020 | Obnove neprofitnih stanovanj | PV-LS | 110.000,00 | 110.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 94.551,36 | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.178,26 | 4,53 | 87,03 | 0,00 |
| 41 | OB039-17-0025 | Nakup zemljišč | PV-LS | 886.000,00 | 886.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 489.692,17 | 178.400,00 | 178.400,00 | 98.590,98 | 55,26 | 66,40 | 0,00 |
| 41 | OB039-17-0029 | Investicije in inv.vzdrž.v knjižnici | PV-LS | 56.157,00 | 56.157,00 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 60.298,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 112,72 | 0,00 |
| 41 | OB039-18-0016 | LAS Projekt - Spoznaj stare poklice in obrti | PV-LS | 26.733,00 | 26.733,00 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 985,39 | 1.159,32 | 1.157,32 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 |
| 41 | OB039-18-0016 | LAS Projekt - Spoznaj stare poklice in obrti | PV-EU | 26.733,00 | 26.733,00 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 14.865,59 | 9.116,95 | 14.118,95 | 13.264,20 | 93,95 | 105,22 | 0,00 |
| 41 | OB039-19-0022 | Subvencije v kmetijstvu-državna pomoč | PV-LS | 320.600,00 | 320.600,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 135.628,21 | 89.010,00 | 89.010,00 | 82.449,32 | 92,63 | 68,02 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0002 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Stična | PV-LS | 190.000,00 | 124.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 106.665,00 | 106.665,00 | 93.586,97 | 87,74 | 75,47 | -34,74 |
| 41 | OB039-21-0003 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Ferda Vesela | PV-LS | 80.000,00 | 45.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.540,91 | 97,70 | 43,42 | -43,75 |
| 41 | OB039-21-0004 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Zagradec | PV-LS | 26.240,00 | 31.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 11.240,00 | 11.240,00 | 11.119,59 | 98,93 | 35,87 | 18,14 |
| 41 | OB039-21-0010 | Nakup avtomobilov | PV-LS | 25.000,00 | 33.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 25.000,00 | 23.600,00 | 23.386,00 | 99,09 | 70,87 | 32,00 |
| 41 | OB039-21-0011 | Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt na Jurčičevi domačiji | PV-TDP | 60.617,00 | 60.617,36 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 20.755,08 | 20.755,08 | 20.755,08 | 100,00 | 34,24 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0011 | Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt na Jurčičevi domačiji | PV-LS | 60.617,00 | 60.617,36 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 39.904,92 | 40.850,30 | 40.626,83 | 99,45 | 67,02 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0017 | Investicije v opremo na področju ljubiteljske kulture | PV-LS | 32.000,00 | 32.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 87,50 | 21,88 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0018 | Vzdrževanje kulturnih spomenikov | PV-LS | 88.000,00 | 88.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 19.704,86 | 70,37 | 22,39 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0021 | APILAB-središče inovativnih tehnologij | PV-TDP | 270.250,00 | 97.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64,11 |
| 41 | OB039-21-0021 | APILAB-središče inovativnih tehnologij | PV-LS | 270.250,00 | 97.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 93.150,00 | 93.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64,11 |
| 41 | OB039-21-0025 | Spominsko obeležje pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici | PV-TDP | 63.500,00 | 63.500,00 | 21.04.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.014,60 | 99,41 | 9,47 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0025 | Spominsko obeležje pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni | PV-LS | 63.500,00 | 63.500,00 | 21.04.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 54.312,32 | 54.312,32 | 53.757,67 | 98,98 | 84,66 | 0,00 |

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | Vir financ. | Sprejeta vrednost projekta | Veljavna vrednost projekta | *Datum začetka financ. | *Datum konca financ. | Realizacija preteklih let | Sprejeti plan 2021 | Veljavni plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (12/11) | % realiz. vredn. projekta (12+9)/6 | % sprem. vredn. projekta (6/5) |
|----|---------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Gorici | | | | | | | | | | | | |
| 41 | OB039-21-0030 | Fasada na stavbi - Ulica Cankarjeve brigade 6 | PV-LS | 8.000,00 | 8.000,00 | 14.09.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.633,03 | 95,41 | 95,41 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0031 | IT oprema vozila urgentnega zdravnika | PV-TDP | | 3.526,00 | 23.07.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | 100,00 | 49,18 | 0,00 |
| 41 | OB039-21-0031 | IT oprema vozila urgentnega zdravnika | PV-LS | | 3.526,00 | 23.07.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 | 1.791,80 | 99,43 | 50,82 | 0,00 |
| 44 | OB039-11-0021 | Kanalizacijsko omrežje Šentvid pri Stični | PV-LS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | 548.941,27 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,28 | 0,00 |
| 44 | OB039-11-0123 | Vodovod Ravni dol | PV-LS | 496.447,00 | 496.447,45 | 01.01.2013 | 31.12.2023 | 12.735,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 |
| 44 | OB039-11-0124 | Sofinanciranje malih čistilnih naprav | PV-LS | 211.200,00 | 211.200,00 | 01.01.2012 | 31.12.2022 | 191.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 80,00 | 98,11 | 0,00 |
| 44 | OB039-16-0002 | Gradnja infrastrukture Zagradec-Dečja vas | PV-LS | 456.000,00 | 456.000,00 | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 414.079,49 | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.064,60 | 92,84 | 99,15 | 0,00 |
| 44 | OB039-17-0003 | Gradnja kolesarskih povezav na območju OIG | PV-LS | 2.023.259,00 | 2.023.258,99 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 337.374,24 | 622.000,00 | 719.000,00 | 714.235,31 | 99,34 | 51,98 | 0,00 |
| 44 | OB039-17-0003 | Gradnja kolesarskih povezav na območju OIG | PV-TDP | 2.023.259,00 | 2.023.258,99 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 100,00 | 65,24 | 0,00 |
| 44 | OB039-17-0004 | Obnove na področju ravnanja z odpadki-njemnina JKP | PV-LS | 785.929,00 | 785.929,13 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 78.678,74 | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 97,22 | 18,92 | 0,00 |
| 44 | OB039-17-0005 | Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP | PV-LS | 761.000,00 | 761.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 429.959,57 | 218.000,00 | 218.000,00 | 189.709,64 | 87,02 | 81,43 | 0,00 |
| 44 | OB039-17-0008 | Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP | PV-LS | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 896.424,08 | 269.000,00 | 269.000,00 | 215.130,26 | 79,97 | 66,16 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0005 | Prometna varnost in preventiva | PV-LS | 27.000,00 | 27.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 20.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.041,82 | 77,57 | 94,23 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0008 | Izgradnja kanalizacije Stična (VI. faza) | PV-LS | 1.110.000,00 | 2.250.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 45.508,04 | 29.000,00 | 38.000,00 | 3.450,00 | 9,08 | 2,18 | 102,70 |
| 44 | OB039-19-0012 | Obnove in zdrževanje otroških igrišč in igrišč za rekreacijo | PV-LS | 78.000,00 | 78.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 47.753,55 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.637,60 | 57,58 | 72,30 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0016 | Javna razsvetljava | PV-LS | 350.000,00 | 350.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 169.917,36 | 95.000,00 | 95.000,00 | 89.341,43 | 94,04 | 74,07 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0018 | Ravnanje z odpadki | PV-LS | 90.000,00 | 90.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 84.534,82 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0023 | Ureditev avtobusnih postajališč | PV-LS | 120.000,00 | 120.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 44.980,42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 29.131,04 | 64,74 | 61,76 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0025 | Izgradnja kanalizacije Spodnja Draga | PV-LS | 595.370,00 | 1.060.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 8.370,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.876,90 | 58,53 | 2,00 | 78,04 |
| 44 | OB039-20-0001 | Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo | PV-LS | 640.000,00 | 1.015.000,00 | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 8.454,75 | 58.000,00 | 58.000,00 | 30.744,93 | 53,01 | 3,86 | 58,59 |
| 44 | OB039-20-0002 | Javni kanalizacijski sistem Krka | PV-LS | 5.780.000,00 | 5.780.000,00 | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 39.332,80 | 121.000,00 | 121.000,00 | 79.825,93 | 65,97 | 2,06 | 0,00 |
| 44 | OB039-20-0003 | Javni kanalizacijski sistem Zagradec | PV-LS | 5.861.000,00 | 5.861.000,00 | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 46.052,80 | 154.000,00 | 154.000,00 | 91.565,24 | 59,46 | 2,35 | 0,00 |
| 44 | OB039-20-0007 | Nadstrešnica za ločeno zbrane frakcije | PV-LS | 230.000,00 | 230.000,00 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 127.542,15 | 140.500,00 | 140.500,00 | 113.430,78 | 80,73 | 104,77 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0005 | Modernizacija cest - (2021-2023) | PV-LS | 1.829.000,00 | 3.000.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0,00 | 1.080.305,62 | 1.116.805,62 | 1.110.131,32 | 99,40 | 37,00 | 64,02 |
| 44 | OB039-21-0007 | Komunalna infrastruktura Vrh nad Stično | PV-LS | 387.000,00 | 387.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 333.000,00 | 324.000,00 | 17.840,00 | 5,51 | 4,61 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0008 | Vodovod Obolno | PV-LS | 277.000,00 | 277.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 16.549,34 | 12,73 | 5,97 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0009 | Investicije v pokopališča in pokopališke objekte | PV-LS | 120.000,00 | 95.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.320,30 | 57,20 | 36,13 | -20,83 |
| 44 | OB039-21-0028 | Subvencije za upravljanje pokopališč | PV-LS | 20.000,00 | 20.000,00 | 01.09.2021 | 31.12.2025 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.756,80 | 35,14 | 8,78 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0029 | Sanacije in popravila cest | PV-LS | 185.000,00 | 185.000,00 | 14.09.2021 | 31.12.2024 | 0,00 | 95.000,00 | 150.500,00 | 142.935,17 | 94,97 | 77,26 | 0,00 |

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | Vir financ. | Sprejeta vrednost projekta | Veljavna vrednost projekta | *Datum začetka financ. | *Datum konca financ. | Realizacija preteklih let | Sprejeti plan 2021 | Veljavni plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (12/11) | % realiz. vredn. projekta (12+9)/6 | % sprem. vredn. projekta (6/5) |
|----|---------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 44 | OB039-21-0032 | Sanacija mostu preko Višnjice na cesti na Polževo | PV-LS | | 127.000,00 | 17.11.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 68.540,00 | 62.757,42 | 91,56 | 49,42 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0034 | Prehod za pešce na R1-216/1367 Mrzlo polje | PV-LS | | 43.000,00 | 17.11.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 5.514,40 | 5.514,40 | 100,00 | 12,82 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0035 | Sanacije mostov preko Stiškega potoka | PV-LS | | 94.500,00 | 17.11.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 100,00 | 8,78 | 0,00 |
| 44 | OB039-21-0036 | Obnova ceste v Kriški vasi | PV-LS | | 1.130.000,00 | 17.11.2021 | 30.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.493,20 | 99,95 | 1,19 | 0,00 |
| 45 | OB039-11-0127 | Nadvoz nad železniško progo - Malo Hudo | PV-LS | 341.000,00 | 341.000,00 | 01.01.2012 | 31.12.2023 | 84.312,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 0,00 |
| 45 | OB039-16-0012 | Parkovna ureditev v novem centru Višnje Gore | PV-LS | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.09.2016 | 31.12.2021 | 1.098,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.257,91 | 97,75 | 95,30 | 0,00 |
| 45 | OB039-16-0013 | Obvoznica Malo Hudo-Marof | PV-LS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 01.01.2016 | 31.12.2023 | 287.298,10 | 118.000,00 | 118.000,00 | 10.107,70 | 8,57 | 14,87 | 0,00 |
| 45 | OB039-17-0034 | Kulturna dvorana Korinj | PV-LS | 144.000,00 | 144.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 78.000,00 | 79.040,00 | 79.040,00 | 71.171,91 | 90,05 | 103,59 | 0,00 |
| 45 | OB039-18-0004 | Ureditev starega mestnega jedra in učnega čebelnjaka | PV-LS | 638.359,00 | 638.359,00 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 472.425,93 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 0,00 |
| 45 | OB039-18-0005 | Hiša kranjske čebele | PV-LS | 3.484.595,00 | 3.484.595,00 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 111.254,03 | 285.500,00 | 290.300,00 | 182.782,06 | 62,96 | 8,44 | 0,00 |
| 45 | OB039-18-0005 | Hiša kranjske čebele | PV-EU | 3.484.595,00 | 3.484.595,00 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 362.115,41 | 2.300.000,00 | 2.474.000,00 | 2.254.398,49 | 91,12 | 75,09 | 0,00 |
| 45 | OB039-18-0010 | Kulturno upravni center Ivančna Gorica | PV-LS | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 177.856,45 | 204.829,61 | 204.829,61 | 145.612,84 | 71,09 | 3,73 | 0,00 |
| 45 | OB039-19-0002 | Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G. | PV-LS | 94.000,00 | 126.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.439,60 | 18,00 | 1,14 | 34,04 |
| 45 | OB039-19-0004 | Obnova športnega igrišča Muljava | PV-TDP | 123.985,00 | 123.985,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 0,00 | 22.916,66 | 22.916,66 | 22.916,66 | 100,00 | 18,48 | 0,00 |
| 45 | OB039-19-0004 | Obnova športnega igrišča Muljava | PV-LS | 123.985,00 | 123.985,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 2.113,83 | 120.722,34 | 120.722,34 | 118.710,64 | 98,33 | 97,45 | 0,00 |
| 45 | OB039-19-0006 | Rekonstrukcija občinske LC Šentvid - Velike Češnjice | PV-LS | 674.711,00 | 530.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 16.015,25 | 561.000,00 | 561.000,00 | 409.473,37 | 72,99 | 80,28 | -21,45 |
| 45 | OB039-19-0007 | Modernizacija ceste Obolno | PV-LS | 235.000,00 | 395.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 14.457,00 | 260.800,00 | 260.800,00 | 248.000,15 | 95,09 | 66,44 | 68,09 |
| 45 | OB039-19-0014 | Izgradnja pločnika v Ambrusu | PV-LS | 370.000,00 | 530.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 5.368,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.368,00 | 15,79 | 2,03 | 43,24 |
| 45 | OB039-19-0017 | Državne ceste | PV-LS | 140.800,00 | 140.800,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 7.320,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.839,22 | 62,40 | 20,71 | 0,00 |
| 45 | OB039-19-0020 | Izgradnja pločnika Gabrovčec | PV-LS | 460.000,00 | 460.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 9.333,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.027,30 | 86,10 | 3,34 | 0,00 |
| 45 | OB039-19-0021 | Kulturna dvorana Muljava | PV-LS | 533.000,00 | 533.000,00 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 93.073,37 | 73,29 | 17,46 | 0,00 |
| 45 | OB039-19-0027 | Športni park ŠC Ivančna Gorica | PV-LS | 1.585.590,00 | 2.011.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 14.996,85 | 26.000,00 | 26.000,00 | 976,00 | 3,75 | 0,79 | 26,83 |
| 45 | OB039-20-0004 | Adrion INTERREG - EMOUNDERGROUNDS | PV-LS | 216.266,00 | 216.266,47 | 01.01.2020 | 30.06.2022 | 18.817,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0004 | Adrion INTERREG - EMOUNDERGROUNDS | PV-EU | 216.266,00 | 216.266,47 | 01.01.2020 | 30.06.2022 | 0,00 | 139.244,72 | 139.244,72 | 114.748,49 | 82,41 | 53,06 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0005 | Vrtec Šentvid pri Stični | PV-LS | 2.386.000,00 | 4.100.000,00 | 20.04.2020 | 31.12.2022 | 12.444,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 78.074,95 | 40,88 | 2,21 | 71,84 |
| 45 | OB039-20-0006 | Ureditev krožišča in avtobusnega postajališča v IV.G. | PV-LS | 208.000,00 | 208.000,00 | 20.04.2020 | 31.12.2021 | 185.755,58 | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.218,66 | 32,81 | 92,78 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0009 | Parkovna ureditev Žabjek in razširitev križišča | PV-LS | 108.000,00 | 108.000,00 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0012 | Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica | PV-LS | 1.331.000,00 | 1.916.638,08 | 28.05.2020 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 45 | OB039-20-0015 | Obnova strehe na Družbenem domu Krka | PV-LS | 51.500,00 | 51.500,00 | 09.06.2020 | 31.12.2021 | 0,00 | 47.264,00 | 47.264,00 | 47.008,32 | 99,46 | 91,28 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0006 | Prometna ureditev ŠC Ivančna Gorica | PV-LS | 324.325,00 | 324.325,34 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 336.900,00 | 336.900,00 | 330.373,46 | 98,06 | 101,86 | 0,00 |

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | Vir financ. | Sprejeta vrednost projekta | Veljavna vrednost projekta | *Datum začetka financ. | *Datum konca financ. | Realizacija preteklih let | Sprejeti plan 2021 | Veljavni plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (12/11) | % realiz. vredn. projekta (12+9)/6 | % sprem. vredn. projekta (6/5) |
|----|---------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 45 | OB039-21-0015 | Tržnica Ivančna Gorica | PV-LS | 377.000,00 | 377.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0016 | Rekonstrukcija OŠ Ferda Vesela | PV-LS | 942.000,00 | 942.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0020 | Obnova LC Dob - Boga vas | PV-LS | 182.000,00 | 265.000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| 45 | OB039-21-0022 | Hiša kranjske čebele - dodatni prostori na Mestnem trgu 1 | PV-LS | 220.000,00 | 283.500,00 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 219.651,00 | 219.651,00 | 203.466,92 | 92,63 | 71,77 | 28,86 |
| 45 | OB039-21-0024 | Projekt SMART Life | PV-LS | 139.563,00 | 139.563,00 | 21.04.2021 | 31.12.2024 | 0,00 | 549,67 | 549,67 | 540,00 | 98,24 | 0,39 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0024 | Projekt SMART Life | PV-EU | 139.563,00 | 139.563,00 | 21.04.2021 | 31.12.2024 | 0,00 | 2.939,40 | 2.939,40 | 2.673,12 | 90,94 | 1,92 | 0,00 |
| 71 | OB039-19-0030 | Investicije v KS Ambrus | PV-LS | 9.000,00 | 5.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 1.150,28 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23,01 | -44,44 |
| 73 | OB039-19-0035 | Investicije v KS Ivančna Gorica | PV-LS | 22.000,00 | 22.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 7.403,72 | 13.831,27 | 13.831,27 | 3.734,42 | 27,00 | 50,63 | 0,00 |
| 74 | OB039-17-0040 | Investicije v KS KRKA | PV-LS | 20.000,00 | 20.000,00 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 9.452,48 | 10.898,08 | 10.898,08 | 10.162,59 | 93,25 | 98,08 | 0,00 |
| 78 | OB039-19-0032 | Investicije v KS Stična | PV-LS | 48.740,00 | 48.740,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 25.982,40 | 8.056,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 0,00 |
| 78 | OB039-21-0023 | Prenova tal v KD Stična | PV-LS | 4.260,00 | 4.260,00 | 19.03.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 79 | OB039-19-0034 | Investicije v KS Šentvid | PV-LS | 22.000,00 | 35.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 6.601,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.020,70 | 60,14 | 44,64 | 59,09 |
| 80 | OB039-19-0037 | Investicije v KS Temenica | PV-LS | 20.000,00 | 20.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 18.687,51 | 3.000,00 | 3.651,40 | 3.651,40 | 100,00 | 111,69 | 0,00 |
| 81 | OB039-19-0031 | Investicije v KS Višnja Gora | PV-LS | 105.000,00 | 105.000,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 74.665,66 | 30.737,84 | 32.500,83 | 19.486,17 | 59,96 | 89,67 | 0,00 |
| 81 | OB039-21-0027 | Zamenjava stavbnega pohištva v Mestni hiši | PV-LS | 4.868,00 | 10.000,00 | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 0,00 | 4.868,00 | 4.868,00 | 4.867,03 | 99,98 | 48,67 | 105,42 |
| 82 | OB039-19-0033 | Investicije v KS Zagradec | PV-LS | 23.214,00 | 23.214,00 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 10.277,52 | 8.135,84 | 8.135,84 | 4.963,35 | 61,01 | 65,65 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 11.647.124,49 | 11.909.035,81 | 9.611.041,77 | 80,70 | | |

3.3.1 RAZLAGA PODATKOV O PROJEKTIH, KI JO ZAJEMA TABELA IZVAJANJA NRP

V zgoraj prikazani tabeli so podatki v naslednjih kolonah:

- v koloni 1 do 3 so navedeni projekti po proračunskih uporabnikih z NRP šifro in nazivom;
- v koloni 4 je prikazan »Vir financiranja« in sicer pomeni kratica: PV-LS financiranje iz lastnih sredstev; PV-TDP pomeni transfer iz državnega proračuna;
- v koloni 5 je navedena »Sprejeta vrednost projekta« in pomeni izhodiščno vrednost projekta iz dokumentacije investicijskega projekta.
- v koloni 6 je navedena »Veljavna vrednost projekta«, ki izkazuje izhodiščno vrednost projekta iz dokumentacije investicijskega projekta ter morebitne vrednostne spremembe v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
- v koloni 7 in 8 je prikazan začetek in konec financiranja projekta;
- v koloni 9 »Realizacija preteklih let« je prikazana realizirana vrednost projekta preteklih let (brez realizacije zaključnega računa);
- v koloni 10,11,12 so izkazani sprejeti proračun, veljavni proračun in realizacija za leto za katerega se poroča zaključni račun;
- v kolonah 13,14 in 15 so izkazani indeksi.

3.3.2 PRIMERJAVA VREDNOSTI IN ŠTEVILA PLANIRANIH IN DEJANSKO FINANCIRANIH PROJEKTOV in PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov je realiziran v višini 9.611.029,77 evrov, oziroma 80,7% planirane vrednosti. Podrobnejša obrazložitev posameznih projektov, obseg realizacije posameznih projektov, oziroma vzroki, zakaj projekti niso bili izvedeni ali niso bili realizirani v planirani višini, so obrazloženi v poslovnem poročilu ter v poglavju 3.3.5.

3.3.3 OPIS NAČINA IZVAJANJA NRP

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji razvojnega načrtovanja,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in sicer najmanj dokument identifikacije projekta,
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju,
- da posamezen program ali projekt, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden postopek v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

Na podlagi ZJF, Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja ter na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Župan odloča o uvrstitvi projektov v NRP in drugih spremembah projektov.

3.3.4 NAVEDBA PROJEKTOV in PROGRAMOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | Sprejeta vrednost projekta | Veljavna vrednost projekta | Realizacija preteklih let | Sprejeti plan 2021 | Veljavni Plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (RE/VP) | % sprem. vredn. projekta (VVP/SVP) |
|----|---------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| 10 | OB039-19-0019 | Oprema - občinski svet | 13.000,00 | 8.000,00 | 1.558,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 264,67 | 4,81 | -38,46 |
| 41 | OB039-21-0002 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Stična | 190.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 106.665,00 | 106.665,00 | 93.586,97 | 87,74 | -34,74 |
| 41 | OB039-21-0003 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Ferda Vesela | 80.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.540,91 | 97,70 | -43,75 |
| 41 | OB039-21-0004 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Zagradec | 26.240,00 | 31.000,00 | 0,00 | 11.240,00 | 11.240,00 | 11.119,59 | 98,93 | 18,14 |
| 41 | OB039-21-0010 | Nakup avtomobilov | 25.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.600,00 | 23.386,00 | 99,09 | 32,00 |
| 44 | OB039-19-0008 | Izgradnja kanalizacije Stična (VI. faza) | 1.110.000,00 | 2.250.000,00 | 45.508,04 | 29.000,00 | 38.000,00 | 3.450,00 | 9,08 | 102,70 |
| 44 | OB039-19-0025 | Izgradnja kanalizacije Spodnja Draga | 595.370,00 | 1.060.000,00 | 8.370,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.876,90 | 58,53 | 78,04 |
| 44 | OB039-20-0001 | Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo | 640.000,00 | 1.015.000,00 | 8.454,75 | 58.000,00 | 58.000,00 | 30.744,93 | 53,01 | 58,59 |
| 44 | OB039-21-0005 | Modernizacija cest - (2021-2023) | 1.829.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.080.305,62 | 1.116.805,62 | 1.110.131,32 | 99,40 | 64,02 |
| 44 | OB039-21-0009 | Investicije v pokopališča in pokopališke objekte | 120.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.320,30 | 57,20 | -20,83 |
| 45 | OB039-19-0002 | Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G. | 94.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.439,60 | 18,00 | 34,04 |
| 45 | OB039-19-0006 | Rekonstrukcija občinske LC Šentvid - Velike Češnjice | 674.711,00 | 530.000,00 | 16.015,25 | 561.000,00 | 561.000,00 | 409.473,37 | 72,99 | -21,45 |
| 45 | OB039-19-0007 | Modernizacija ceste Obolno | 235.000,00 | 395.000,00 | 14.457,00 | 260.800,00 | 260.800,00 | 248.000,15 | 95,09 | 68,09 |
| 45 | OB039-19-0014 | Izgradnja pločnika v Ambrusu | 370.000,00 | 530.000,00 | 5.368,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.368,00 | 15,79 | 43,24 |
| 45 | OB039-19-0027 | Športni park ŠC Ivančna Gorica | 1.585.590,00 | 2.011.000,00 | 14.996,85 | 26.000,00 | 26.000,00 | 976,00 | 3,75 | 26,83 |
| 45 | OB039-20-0005 | Vrtec Šentvid pri Stični | 2.386.000,00 | 4.100.000,00 | 12.444,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 78.074,95 | 40,88 | 71,84 |
| 45 | OB039-20-0012 | Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica | 1.331.000,00 | 1.916.638,08 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 45 | OB039-21-0020 | Obnova LC Dob - Boga vas | 182.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| 45 | OB039-21-0022 | Hiša kranjske čebele - dodatni prostori na Mestnem trgu 1 | 220.000,00 | 283.500,00 | 0,00 | 219.651,00 | 219.651,00 | 203.466,92 | 92,63 | 28,86 |
| 71 | OB039-19-0030 | Investicije v KS Ambrus | 9.000,00 | 5.000,00 | 1.150,28 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -44,44 |
| 79 | OB039-19-0034 | Investicije v KS Šentvid | 22.000,00 | 35.000,00 | 6.601,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.020,70 | 60,14 | 59,09 |
| 81 | OB039-21-0027 | Zamenjava stavbnega pohištva v Mestni hiši | 4.868,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.868,00 | 4.868,00 | 4.867,03 | 99,98 | 105,42 |

3.3.5 SPREMEMBA DRUGIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU (sprememba virov financiranja, sprememba terminskega načrta izvajanja...)

V spodnji tabeli je prikaz projektov, pri katerih ni bilo realizacije oz. je bila realizacija nižja od planirane. Pri projektih se je spremenila dinamika financiranja, terminska izvedba je prestavljena v leto 2022 in prihodnja leta.

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | Sprejeti plan 2021 | Veljavni plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (RE/VP) |
|----|---------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 44 | OB039-21-0008 | Vodovod Obolno | 130.000,00 | 130.000,00 | 16.549,34 | 12,73 |
| 44 | OB039-19-0008 | Izgradnja kanalizacije Stična (VI. faza) | 29.000,00 | 38.000,00 | 3.450,00 | 9,08 |
| 44 | OB039-21-0007 | Komunalna infrastruktura Vrh nad Stično | 333.000,00 | 324.000,00 | 17.840,00 | 5,51 |
| 44 | OB039-11-0021 | Kanalizacijsko omrežje Šentvid pri Stični | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | OB039-11-0123 | Vodovod Ravni dol | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | OB039-19-0018 | Ravnanje z odpadki | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0005 | Vrtec Šentvid pri Stični | 191.000,00 | 191.000,00 | 78.074,95 | 40,88 |
| 45 | OB039-20-0006 | Ureditev krožišča in avtobusnega postajališča v IV.G. | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.218,66 | 32,81 |
| 45 | OB039-19-0002 | Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G. | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.439,60 | 18,00 |
| 45 | OB039-19-0014 | Izgradnja pločnika v Ambrusu | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.368,00 | 15,79 |
| 45 | OB039-16-0013 | Obvoznica Malo Hudo-Marof | 118.000,00 | 118.000,00 | 10.107,70 | 8,57 |
| 45 | OB039-19-0027 | Športni park ŠC Ivančna Gorica | 26.000,00 | 26.000,00 | 976,00 | 3,75 |
| 45 | OB039-11-0127 | Nadvoz nad železniško progo - Malo Hudo | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0009 | Parkovna ureditev Žabjek in razširitev križišča | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-20-0012 | Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0015 | Tržnica Ivančna Gorica | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0016 | Rekonstrukcija OŠ Ferda Vesela | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | OB039-21-0020 | Obnova LC Dob - Boga vas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | OB039-19-0030 | Investicije v KS Ambrus | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | OB039-19-0035 | Investicije v KS Ivančna Gorica | 13.831,27 | 13.831,27 | 3.734,42 | 27,00 |
| 78 | OB039-19-0032 | Investicije v KS Stična | 8.056,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44 Oddelek upravljanje infrastrukture

OB039-21-0008 Vodovod Obolno

Projekt se ni izvedel zaradi usklajevanja projekta in čakanja na razpis Ministrstva za sofinanciranje

OB039-19-0008 Izgradnja kanalizacije Stična 6 faza

Projekt se ni izvedel zaradi usklajevanja projekta in pridobivanja služnosti kot pravica gradnje

OB039-21-0007 Komunalna infrastruktura Vrh nad Stično

Projekt se ni izvedel zaradi usklajevanja projekta in pridobivanja služnosti kot pravica gradnje ter usklajevanja z arheologi. Čakali smo tudi na razpis ministrstva.

OB039-11-0021 Kanalizacijsko omrežje Šentvid pri Stični

Zaradi težav pri pridobivanju projektne dokumentacije zaradi epidemije in omejitev dela(terensko delo, sestanki, omejitev dela geodetov in sklica terenskih obravnav) se je projekt prestavil v naslednje leto.

OB039-11-0123 Vodovod Ravni dol

Projekt se ni izvedel zaradi usklajevanja z Občino Grosuplje, ker je to medobčinski projekt vezan na obe občini. Čakali smo tudi na razpis ministrstva za sofinanciranje, ki je zamujal cca pol leta in se je projekt izvajal počasneje, kakor je bilo načrtovano.

OB039-19-0018 Ravnanje z odpadki

Zaradi omejitev dela kot posledica epidemije so se tudi predvidene akcije čiščenja okolice in črnih odlagališč izvedle samo delno in je tudi realizacija manjša.

45 Oddelek za investicije

OB039-20-0005 Vrtec Šentvid pri Stični

Projekt se izvaja, izdelana vsa projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Manjša realizacija glede na plan, ker se gradnja še ni začela zaradi postopkov zagotovitev potrebnih dodatnih sredstva, katerih vzrok so svetovne razmere.

OB039-20-0006 Ureditev krožišča in avtobusnega postajališča v IV.G.

Realizacija projekta in zaključek v nižji vednosti glede na plan.

OB039-19-0002 Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G.

Izdelana je bila projektna naloga in izbran izvajalec za projektno dokumentacijo za obnovo rekreacijskih. Ostalih aktivnosti se ni izvedlo, ker je potrebno predhodno najti rešitve za širitev šole.

OB039-19-0014 Izgradnja pločnika v Ambrusu

Stanje projekta je v postopku izdelane projektne dokumentacije IDZ in možnosti pridobivanja lastništva zemljišč potrebnih za gradnjo. Nižja realizacije zaradi manj izvedenih aktivnosti na projektu.

OB039-16-0013 Obvoznica Malo Hudo-Marof

Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje in izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca. Izvajalec je v januarju 2022 pričel z deli, zato nižja realizacija v letu 2021.

OB039-19-0027 Športni park ŠC Ivančna Gorica

Izdela je bila DGD dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Nižja realizacija zaradi manj izvedenih aktivnosti na projektu.

OB039-11-0127 Nadvoz nad železniško progo - Malo Hudo

Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje in z DRSI je bil podpisan sofinancerski sporazum za gradnjo. Izbran je bil izvajalec gradnje, ki z deli prične v letu 2022, zato nižja realizacija v letu 2021.

OB039-20-0009 Parkovna ureditev Žabjek in razširitev križišča

Projekt se ni realiziral zaradi spremenjenih okoliščin.

OB039-20-0012 Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica

Ker razpis za sofinanciranje investicij s strani Ministrstva za zdravje ni bil objavljen se ni pristopilo k prenovi. Se je pa v letu 2021 pridobila PZI dokumentacija, pripravilo se je javno naročilo za izbor izvajalca, ki je bil izveden v začetku leta 2022.

OB039-21-0015 Tržnica Ivančna Gorica

Občina je uspešno zaključila vabljeni arhitekturni natečaj in izbrala variantno rešitev tržnice. Realizacije na NRP ni bilo, ker je sredstva za nagrade na natečaju zagotovil oddelek za urejanje prostora.

OB039-21-0016 Rekonstrukcija OŠ Ferda Vesela

Sredstva iz te postavke so namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev strehe in nadzidavo učilnic v OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, ki pa ni bila izdelana v letu 2021, zato sredstva niso bila porabljena.

OB039-21-0020 Obnova LC Dob - Boga vas

Pristopilo se je k izdelavi geodetskega posnetka in projektne dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2022 zato za ta namen niso bila realizirana sredstva.

3.3.6 SEZNAM NOVIH PROJEKTOV in PROGRAMOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

| PU | NRP šifra | Naziv NRP | vrednost projekta | Sprejeti plan 2021 | Veljavni plan 2021 | Realizacija 2021 |
|----|---------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 40 | OB039-21-0033 | Nakup opreme za potrebe CZ | 15.867,44 | 0,00 | 15.871,00 | 11.268,55 |
| 41 | OB039-21-0031 | IT oprema vozila urgentnega zdravnika | 3.526,00 | 0,00 | 3.536,00 | 3.525,80 |
| 44 | OB039-21-0032 | Sanacija mostu preko Višnjice na cesti na Polževo | 127.000,00 | 0,00 | 68.540,00 | 62.757,42 |
| 44 | OB039-21-0034 | Prehod za pešce na R1-216/1367 Mrzlo polje | 43.000,00 | 0,00 | 5.514,40 | 5.514,40 |
| 44 | OB039-21-0035 | Sanacije mostov preko Stiškega potoka | 94.500,00 | 0,00 | 8.296,00 | 8.296,00 |
| 44 | OB039-21-0036 | Obnova ceste v Kriški vasi | 1.130.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.493,20 |

3.3.7 PROJEKTI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

V spodnji tabeli je prikaz projektov, ki se financirajo tudi iz drugih virov, tako iz državnega proračuna (PV-TDP), kot tudi iz evropskih (PV-EU) in drugih virov.

Obstaja možnost, da prihaja pri planiranih transfernih sredstev iz državnega proračuna in sredstev EU do zamika nakazil sofinancerskih deležev. V tem primeru financir krije stroške iz lastnih virov.

Višino dejanskih sredstev, ki smo jih prejeli za navedene projekte so prikazana v splošnem delu proračuna.

| | | | | Sprejeti plan 2021 | Veljavni Plan 2021 | Realizacija 2021 | indeks (RE/VP11) |
|----|---------------|--|--------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 40 | OB039-21-0019 | Investicije v gasilske objekte in nakup opreme | PV-TDP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 41 | OB039-21-0011 | Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt na Jurčičevi domačiji | PV-TDP | 20.755,08 | 20.755,08 | 20.755,08 | 100,00 |
| 41 | OB039-21-0025 | Spominsko obeležje pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici | PV-TDP | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.014,60 | 99,41 |
| 41 | OB039-21-0031 | IT oprema vozila urgentnega zdravnika | PV-TDP | 0,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | 100,00 |
| 44 | OB039-17-0003 | Gradnja kolesarskih povezav na območju OIG | PV-TDP | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 100,00 |
| 45 | OB039-19-0004 | Obnova športnega igrišča Muljava | PV-TDP | 22.916,66 | 22.916,66 | 22.916,66 | 100,00 |
| 41 | OB039-18-0016 | LAS Projekt - Spoznaj stare poklice in obrti | PV-EU | 9.116,95 | 14.118,95 | 13.264,20 | 93,95 |
| 45 | OB039-18-0005 | Hiša kranjske čebe | PV-EU | 2.300.000,00 | 2.474.000,00 | 2.254.398,49 | 91,12 |
| 45 | OB039-20-0004 | Adriatic INTERREG - EMOUNDERGROUNDS | PV-EU | 139.244,72 | 139.244,72 | 114.748,49 | 82,41 |
| 45 | OB039-21-0024 | Projekt SMART Life | PV-EU | 2.939,40 | 2.939,40 | 2.673,12 | 90,94 |