

ODGOVORI NA POROČILO O STROKOVNEM PREGLEDU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Datum : 08.04.2019
Projektant : FORM BRESTANICA d.o.o.
Kantalon 6, 8280 BRESTANICA
Odg.projektant : Miran Šerbec, univ.dipl.inž.el., IZS E-0810
Projekt št. : PR-R16/2018
Načrt št. : EI-190207
Datum načrta : februar 2019
Faza načrta : Projekt za izvedbo (PZI)
Predmet recenzije : Preplastitev regionale ceste R3-675 odsek 1481 Mokrice – Obrežje - Slovenska vas na delu med km 1,500 do km 2,687

3/1. NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE “NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE”

Recenzent: Dušan Jordan, univ.dipl.inž.el., IZS E-0423

Ugotovljene pomanjkljivosti načrta:

1. Skladno s pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov, so načrti iz četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika označeni na naslednji način: **“Načrt s področja elektrotehnike, z oznako 3”**- POPRAVITI!

Pripomba se upošteva. Naziv se popravi.

2. Kazalo vsebine načrta uskladiti z dejansko vsebino načrta.

Pripomba se upošteva. Kazalo vsebine se uskladi.

3. Projektant na strani 2/23 navaja višino vratc na drogu 1m, na strani 5/23 pa 0,6m – POPRAVITI.

Pripomba se upošteva.

4. Projektant enkrat navaja enkrat kable NYY 5x10, drugič pa NAYY-J 4x16 – USKLADITI!

Kabli NAYY-J 4x16 se nanašajo na novo predvideno CR, kabli NYY 5x10 pa za navezavo na obstoječo CR.

5. V tekstu projektant piše, da se ozemljitev izvede z dvema vijakoma M10, na risbi pa M8. – USKLADITI!

Pripomba se upošteva.

6. Popisi – izvedba podboja v temelj svetilke naj se prestavi v gradbena dela.

Pripomba se upošteva.

7. Popisi - projektant naj predvidi dobavo novih sidrnih vijakov za drog $h=9m$.

Pripomba se upošteva.

8. Popisi - preveriti cene po postavkah in seštevke po sklopih!

Pripomba se upošteva.

9. V tekstu je zapisan temelj 1,0x1,0x1,2, v popisih in na risbi pa je temelj 0,8x0,8x1,1-
USKLADITI!

Pripomba se upošteva.

10. Manjka statični izračun temelja droga.

Pripomba se upošteva.

Odgovore pripravil:
Miran Šerbec, univ.dipl.inž.el.

