

PRILOGA 1B

9/1 NAČRT VODENJA IN ZAVAROVANJA PROMETA V ČASU GRADNJE

NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Umetitev krožnega križišča na regionalni cesti R1-215/1162 Trebnje - Mokronog v km 0,9+50 v Trebnjem

kratak opis gradnje

Predmet obravnavanega projekta je o priključitev območja OPPN za trgovsko-industrijsko cono Trebnje, na regionalno cesto R1-215, odsek 1162 Trebnje – Mokronog z novim krožnim križiščem v km 0,9+50.

V sklopu krožnega križišča OPPN predvideva še pločnik od križišča z obstoječo obrtno cono od km 0,7+35 do obstoječega avtobusnega postajališča v km 1,0+90 po levi strani regionalne ceste in mešano površino za pešce in kolesarje po desni strani prav tako od križišča z obstoječo obrtno cono od km 0,7+35 do priključka javna pot 927162 za Primštal. Ob regionalni cesti je cestna razsvetljava na območju priključka za Primštal in obstoječa AP.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje ☒ novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje ☐ novogradnja - prizidava

☒ rekonstrukcija

☐ sprememba namembnosti

☐ odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta P-2021/24

☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 9/1 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje

številka načrta Z-2021/24

datum izdelave julij 2022

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega
arhitekta, pooblaščenega inženirja

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka


G-1134

podpis pooblaščenega arhitekta,
pooblaščenega inženirja

mag. MOJCA RADAKOVIČ
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1134


PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
vodja projekta	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis vodje projekta	



mag. MOJCA RADAKOVIČ
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1134

odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	



GPI
Gradbeno projektiranje inženjering d.o.o.
8000 Novo mesto, Kočevarjeva ul. 31

KAZALO VSEBINE - NAČRT VODENJA IN ZAVAROVANJA PROMETA V ČASU GRADNJE

PZI

1B	Naslovna stran načrta
	Kazalo vsebine - začasna prometna ureditev
T.1	Tehnično poročilo
T.1.1.a	Obrazložitev vzroka za zaporo ceste
T.1.1.b	Podatki o:
	- štetju prometa
	- posameznih etapah in fazah začasne prometne ureditve
	- dimenzijah in kvaliteti začasne prometne signalizacije
	- minimalni širini prometnih pasov, po katerih se bo odvijal promet ob območju delovišča
	- obvestilo za stanovalce
T.1.1.c	Besedilo in skica za objavo v sredstvih javnega obveščanja
T.1.1.d	Pregledna situacija
T.2	Specifikacija prometne signalizacije
T.3	Projektantski popis del s predizmerami in stroškovno oceno
G.	Grafike
G.1	Pregledna situacija
G.2	Shematski prikazi začasne prometne ureditve
P.	Detajli
P.1	Detajl postavitve bočnih ovir
P.2	Detajl postavitve prometnih znakov
P.3	Tipski prerezi
P.4	Koridor za pešce
P.5	Tipске sheme zapor
P.6	Krmilni program - faza 405 m

T.2 SPECIFIKACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE

T.3 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

G. GRAFIKE

1. Pregledna situacija
2. Shematski prikazi začasne prometne ureditve

P. DETAJLI

- P.1 Detajl postavitve bočnih ovir
- P.2 Detajl postavitve prometnih znakov
- P.3 Tipski prerezi
- P.4 Koridor za pešce
- P.5 Tipske sheme zapor
- P.6 Krmilni program - faza 405 m